



acquedotto pugliese

Acquedotto Pugliese S.p.A.



Handwritten signature and notes: "AL PM" and "AL PM" with an arrow pointing up.

Direzione Servizi Tecnici  
Macro Area BR TA  
Il Dirigente  
Viale Virgilio, 19 Taranto  
t.0994532480 f.0994591605

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 10/10/2013 - D105691



12856022

Taranto, li

Inviata solo via fax

Al Sindaco del Comune di Monteparano  
Dr. Cosimo Birardi **COMUNE DI MONTEPARANO**  
Via Trento, 34  
74020 Monteparano (TA) **Prov. di Taranto N. 693**  
Fax: 099-5993697

presente **AVVISO**  
viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal 11-10-2013 x 15 gg.  
Monteparano, li 11-10-2013  
il responsabile

Oggetto: *Riscontro Vs. richiesta verifica pressione rete distributiva abitato.*

Gent.mo Sig. Sindaco,

con riferimento alla Sua segnalazione telefonica di pressione ridotta nella rete distributiva dell'abitato di Monteparano di martedì mattina, come concordato, sono state effettuate verifiche del valore di pressione sui contatori delle utenze da Lei segnalate negli orari di maggior consumo con i seguenti risultati:


	08/10 - ore 15:00	09/10 - ore 9:00	09/10 - ore 15:00
Via Giulio Cesare. <del>████████</del>	1.50 atm	1.40 atm	1.40 atm
Via Giulio Cesare. <del>████████</del>	1.50 atm	1.40 atm	1.40 atm
Via Roccaforzata. <del>████████</del>	1.50 atm	1.50 atm	1.50 atm
Via Roccaforzata. <del>████████</del>	1.50 atm	1.60 atm	1.50 atm
Via Roccaforzata. <del>████████</del>	1.50 atm	1.60 atm	1.40 atm

Nell'evidenziare la perfetta regolarità delle pressioni rilevate (da 2,8 a 3 volte superiore rispetto alle 0,5 atm. previste quale valore minimo dal punto 3.2.3 lett.e della Carta del Servizio Idrico Integrato in vigore consultabile sul sito [www.aqp.it](http://www.aqp.it) di cui Le riporto in allegato l'estratto per facilità di consultazione).


La informo che sono comunque in corso verifiche in continuo della pressione della rete dell'abitato con apparecchiature di registrazione in continuo che consentano di verificare l'andamento di tale parametro per tutte le 24 ore.

Cordiali saluti

Dot. Giuseppe Valentini



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede Sociale: Via Cocchia, 36 - 76121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.500.000 (iv. Registro delle Imprese di Bari)  
C.F. e P. IVA 02347900721, REA C.G.I.A.A. di Bari, 414092



SINGERT



acquedotto  
pugliese  
acqua, bene comune

## **CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

### **3.2.3. Gestione del rapporto contrattuale**

#### **e) Verifica del livello di pressione**

L'utente può chiedere la verifica del livello di pressione, in contraddittorio con i tecnici dell'AQP. Qualora fosse riscontrata la regolarità del servizio, ovvero una pressione non inferiore a 0,5 atmosfere misurate a valle del rubinetto d'arresto posto immediatamente dopo il misuratore del Gestore, l'utente sarà tenuto al pagamento delle spese di verifica; in caso contrario le spese saranno a carico del Gestore.

Tempo massimo per la verifica del livello di pressione, a partire dalla richiesta dell'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova o delegare una persona di propria fiducia:

T max. = 15 gg.

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Art.28

6. Il cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici della Società; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto. Tale misurazione avverrà nell'ora di minimo prelievo. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza del più o meno 5%, saranno addebitate al cliente le spese di verifica così come determinate dalla Società.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognigni, 56 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 4723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,80 - Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 05347600721, REA C.G.I.A.A. di Bari n. 414392



**SINGERT**